

АКТ №3

об исполнении Концессионером обязательств в части реконструкции объектов теплоснабжения согласно Концессионного соглашения от 20 июля 2018 года.

с. Нюксеница

02 августа 2022года

Администрация Нюксенского муниципального района в лице руководителя администрации Тереховой С.А., действующей на основании Устава района, именуемая в дальнейшем **Концедент**, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Нюксенские электротеплосети», в лице директора Кривоногова О.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Концессионер**, с другой стороны, в соответствии с Концессионным соглашением от 20.07.2018г., заключили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с п.5.14. Концессионного соглашения представителями **Концедента** и **Концессионера** проведена совместная проверка исполнения **Концессионером** условий соглашения согласно п.1.1. приложения 5.
2. Проверяемый период: с 01.07.2022г по 31.07.2022г.
3. Цель проверки: контроль за соблюдением ООО «Нюксенские электротеплосети» условий Концессионного соглашения, а именно реконструкция участка тепловой сети Ду150мм, L- 264м в д. Лесютино, Нюксенского района. Замена трубопровода на трубы меньшего диаметра в ППУ изоляции.
4. В результате осмотра выполненных работ, а также документов предоставленных **Концессионером**, установлено следующее:
 - 4.1. **Концессионером** исполнены обязательства, согласно Концессионного соглашения (прил.5) по реконструкции участка тепловой сети Ду150мм, L-264м. Замена трубопровода на трубы меньшего диаметра в ППУ изоляции **частично**, а именно протяженностью 50м (в двухтрубном исполнении). Сроки фактического исполнения мероприятий 2023-2025г.г.
 - 4.2. Соглашение по осуществлению инвестиций в реконструкцию объекта: реконструкции участка тепловой сети Ду150мм, L-264м замене трубопровода на трубы меньшего диаметра в ППУ изоляции в сумме 683940,00 (шестьсот восемьдесят три тысячи девятьсот сорок рублей) исполнено **частично** от суммы Концессионного соглашения в размере 5млн 699тыс. руб. соответственно. Фактические затраты **Концессионера** согласно проектно-сметной документации составили 683940,00 (шестьсот восемьдесят три тысячи девятьсот сорок рублей).

Концедент

Концессионер



Концессионером представлены, локальный сметный расчет, акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости

выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 683940,00руб.

- 4.3. Представителями **Концедента** осуществлена приемка выполненных работ. По результатам приемки работ, замечаний и нарушений не выявлено.
5. На основании вышеизложенного установлено, что обязательства **Концессионера** перед **Концедентом** исполнены в **части условий** Концессионного соглашения надлежащим образом.

6. Подписи сторон:

Представители **Концедента**:

Руководитель администрации Нюксенского
муниципального района



С.А.Теребова.

Председатель Комитета по управлению
имуществом Нюксенского муниципального
района



Л.А.Пушникова.

Представитель **Концессионера**:

Директор ООО «Нюксенские
электротеплосети»



О.А.Кривоногов.