

АКТ №4

об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции объектов теплоснабжения согласно Концессионного соглашения от 20 июля 2018 года.

с. Нюксеница

15 ноября 2023 года

Администрация Нюксенского муниципального округа в лице Главы Мазаева С.К., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем **Концедент**, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Нюксенские электротеплосети», в лице директора Кривоногова О.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Концессионер**, с другой стороны, в соответствии с Концессионным соглашением от 20.07.2018г., заключили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с п.5.14. Концессионного соглашения представителями **Концедента** и **Концессионера** проведена совместная проверка исполнения **Концессионером** условий соглашения согласно п.3.1. приложения 5.
2. Проверяемый период: с 03.11.2023г по 31.12.2023г.
3. Цель проверки: контроль за соблюдением ООО «Нюксенские электротеплосети» условий Концессионного соглашения, а именно: ремонт оборудования котельной п. Леваш, ул. Рабочая, д.15а.
4. В результате осмотра выполненных работ, а также документов предоставленных **Концессионером**, установлено следующее:
 - 4.1. **Концессионером** исполнены обязательства, согласно Концессионного соглашения (прил.5) по ремонту оборудования котельной п. Леваш, ул. Рабочая, д.15а в полном объеме.
 - 4.2. Соглашение по осуществлению инвестиций в реконструкцию объекта: ремонт оборудования котельной п. Леваш, ул. Рабочая, д.15а в сумме 400000 (четыреста тысяч рублей) исполнено. Фактические затраты **Концессионера** согласно проектно-сметной документации составили 411022,06 (четыреста одиннадцать тысяч двадцать два рубля) 06 коп. **Концессионером** представлены, локальный сметный расчет, акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), на сумму 411022,06 рублей.
 - 4.3. Представителями **Концедента** осуществлена приемка выполненных работ. По результатам приемки работ, замечаний и нарушений не выявлено.
5. На основании вышеизложенного установлено, что обязательства **Концессионера** перед **Концедентом** по условиям Концессионного соглашения исполнены надлежащим образом.
6. Подписи сторон:

Представители **Концедента**:

Глава Нюксенского
муниципального округа



С.К. Мазаев.


Председатель Комитета земельно-имущественных отношений



Л.А.Пушникова.

Представитель **Концессионера:**

Директор ООО «Нюксенские электротеплосети»



О.А.Кривоногов.